

8 de novembre de 2022

Consell de Direcció

Seguiment inversions i les noves construccions

Marc pressupostari inversió equipaments educatius

| CEB | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DOTACIONS MUNICIPAL | 35.803.919 € | 37.066.801 € | 36.278.981 € | 34.495.515 € | 143.645.217 € |
| RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA I ACORD ERC) | 20.314.873 € | 29.534.865 € | 15.476.476 € | 12.311.695 € | 77.637.910 € |
| RAMS REFUGIS CLIMÀTICS | 2.524.427 € | | | | 2.524.427 € |
| CONVENI AJUNTAMENT - DEPARTAMENT 34M | 500.000 € | 3.500.000 € | 9.000.000 € | 9.000.000 € | 22.000.000 € |
| APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA (1,5M + 4M) | | | 1.500.000 € | 0 € | 1.500.000 € |
| GA-VÀRIES LÍNIA PIM | 5.169.933 € | 526.471 € | | | 5.696.403 € |
| GA-REHABILITACIÓ IE MOLÍ. FASE 1. Coberta amiant | | 1.197.622 € | | | 1.197.622 € |
| GA-TRANSFORMACIÓ IE EL TIL.LER (LÍNIA PIM) | 58.470 € | 97.845 € | 100.000 € | 1.300.000 € | 1.556.315 € |
| GA-TRANSFORMACIÓ IE ARTS (LÍNIA PIM) | 366.496 € | 727.461 € | 800.000 € | 2.905.000 € | 4.798.957 € |
| GA-TRANSFORMACIÓ E ANTAVIANA (LÍNIA PIM) | 1.667.591 € | 510.956 € | | | 2.178.547 € |
| GA-TRANSFORMACIÓ E ÀGORA (LÍNIA PIM) | | | 1.274.605 € | 1.000.000 € | 2.274.605 € |
| GA-TRANSFORMACIÓ IE TRINITAT NOVA (LÍNIA PIM) | 958.592 € | 386.790 € | 150.000 € | 752.844 € | 2.248.226 € |
| PLA DE BARRIS (PDB) | 1.841.726 € | 96.435 € | 5.845.650 € | 7.225.976 € | 15.009.788 € |
| PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - DECIDIM | | | 1.945.717 € | | 1.945.717 € |
| NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ANGLESOLA 20% s/5.010.000. CONVENI (posats 129.865 de rams 2021) | 245.273 € | 179.865 € | | | 425.138 € |
| NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ENTENÇA.CONSTRUCCIÓ PROVISIONAL 2 | 2.156.538 € | 308.491 € | 186.534 € | | 2.651.562 € |
| DOTACIONS DEPARTAMENT EDUCACIÓ | 10.275.743 € | 5.193.915 € | 6.099.270 € | 17.097.330 € | 38.666.257 € |
| RAMS | 3.500.000 € | 3.500.000 € | 3.853.838 € | 3.500.000 € | 14.353.838 € |
| FONS EUROPEUS REACT | | | 2.245.432 € | 13.597.330 € | 15.842.762 € |
| NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA ANGLESOLA 80%). CEB CONVENI | 2.784.917 € | 629.331 € | | | 3.414.247 € |
| NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA 100%) CEB CONVENI | 3.990.827 € | 1.064.584 € | | | 5.055.411 € |
| TOTAL | 46.079.662 € | 42.260.716 € | 42.378.251 € | 51.592.845 € | 182.311.474 € |

Programació de les noves construccions 2022-23. Obligatoris

| Tipus | Nom del centre | Línies | Finançament | Executor | Inici activitat | Final obres | Disponibilitat solar | Estat actual |
|--|------------------------|--------|---|-----------|-----------------|-------------|------------------------------|--|
| NOUS EQUIPAMENTS EN CONSTRUCCIÓ, AMB SOLAR DEFINITIU I AMB DATA DE FINALITZACIÓ | | | | | | | | |
| Institut | Angeleta Ferrer | 3-2 | Departament d'Educació | Infra.cat | Curs 21-22 | Juliol 2022 | Dret concedit | FINALITZADA |
| PROPOSTA PAS D'EQUIPAMENTS PROVISIONALS A DEFINITIUS (Supeditat a l'acord amb la comunitat educativa i el districte corresponent) | | | | | | | | |
| Escola | La Flor de Maig | 2 | Departament d'Educació | CEB | Curs 16-17 | Juliol 2023 | Pendent planejament | En construcció anual |
| Institut | El Joncar | 3-2 | Ajuntament - Departament | CEB | Curs 18-19 | Juliol 2023 | Cessió provisional | En construcció anual |
| NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, AMB SOLAR DEFINITIU, AMB ACORD DE GOVERN I AMB DATA DE INICI I FINALITZACIÓ PENDENT | | | | | | | | |
| Institut | Vallcarca | 3-2 | Departament d'Educació | Infra.cat | Curs 23-24 | Pendent | Dret concedit | En procés validació del projecte modificat pel Departament |
| Ubicació provisional 2 anys ESO 2L en E Pare Poveda | | | | | | | | |
| Institut Escola | 30 Passos | 2-2 | Departament d'Educació | Infra.cat | Curs 16-17 | Pendent | Dret concedit | En passi d'expedient de DE a Infra.cat |
| Institut | La Sagrera-Sant Andreu | 4-3 | Departament d'Educació | Infra.cat | Curs 19-20 | Pendent | Pendent planejament | Pendent de planejament i Dret Superfície |
| Institut Escola | Cal Maiol | 2-2 | Departament d'Educació | Infra.cat | Trasllat | Pendent | Dret en tràmit | En redacció projecte |
| Institut Escola | Teixidores de Gràcia | 3-2 | Departament d'Educació | Infra.cat | Curs 17-18 | Pendent | Dret en tràmit | Pendent Dret Superfície |
| NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, PRIORITZATS PEL CEB I AMB FINANÇAMENT PREVIST | | | | | | | | |
| Escola | Auditori | 2 | Departament d'Educació-Ajuntament (conveni 34M) | CEB | Curs 18-19 | Juliol 2024 | Dret concedit | En construcció |
| NOUS EQUIPAMENTS PENDENTS, PRIORITZATS PEL CEB I PENDENTS D'ACORD DE GOVERN I/O CONVENI MUNICIPAL-FINANÇAMENT | | | | | | | | |
| Institut Escola | Mallorca (Secundària) | 2-2 | Conveni (50-50%) | CEB | Pendent | Pendent | Dret en tràmit | En redacció de projecte |
| Escola | Gaia | 2 | Departament d'Educació, acord avançament AJBCN | CEB | Curs 17-18 | Pendent | Pendent planejament | Redactant plecs licitació redacció projecte |
| Institut Escola | Xirinacs | 2-2 | Departament d'Educació, acord avançament AJBCN | CEB | Curs 17-18 | Pendent | Pendent planejament | Redactant plecs licitació redacció projecte |
| Escola | Entença | 2 | Departament d'Educació | Pendent | Curs 16-17 | Pendent | Pendent acceptació comunitat | En nova ubicació provisional |

Programació de les grans actuacions 2022-23. Obligatoris

| Tipus | Nom del centre | Línies | Finançament | Tipologia d'actuació | Cost previst 48.013.007€ | Inici actuació | Final actuació | Estat actual |
|--------------------------|------------------------------------|--------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---|
| Escola | Can Clos | 1L | Ajuntament de Barcelona | Reforma global tècnica i funcional | 1.500.000 € | 2021 | Desembre2024 | En construcció |
| Escola | Àgora | 1L | Ajuntament de Barcelona | Reforma i ampliació global | 2.195.000 € | 2022 | Desembre2024 | En construcció |
| Escola | El Turó | 1L | Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB) | Reforma global tècnica i funcional | 2.050.000 € | 2022 | Desembre2023 | En construcció |
| Escola | Prim | 1L | Ajuntament de Barcelona (PDB) | Reforma global tècnica i funcional | 3.000.000 € | 2022 | Desembre 2024 | En redacció del projecte |
| Escola | Entença | 2L | Ajuntament de Barcelona | Nova construcció provisional | 4.632.533 € | 2019 | Juliol 2023 | En redacció de projecte d'ampliació anual |
| Escola | 9 Graons | 2L | Departament d'Educació | | | | Juliol 2024 | Pendent |
| Institut Escola | Arts | 2-2L | Ajuntament de Barcelona i PIM + Conveni 34M | Reforma i ampliació global | 6.351.682 € | 2020 | Juliol 2024 | En adjudicació d'obres |
| Institut Escola | Antaviana | 2-2L | Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB) | Reforma i ampliació per IE 2L | 6.995.478 € | 2021 | Desembre 2023 | En construcció |
| Institut Escola | Molí de Finestrelles-Vapor del Fil | 2-2L | Ajuntament de Barcelona i Departament d'Educació | Reforma i ampliació per IE 2L | 1.974.573 € | 2020 | Juliol 2024 | En redacció de projecte |
| Institut Escola | Rec Comtal | 2-2L | Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB) | Reforma i ampliació per IE 2L | 5.040.630 € | 2020 | Desembre 2024 | En redacció de projecte. Fase 4/5 |
| Institut Escola | Coves d'en Cimany | 1-1L | Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB) | Reforma i ampliació per IE 1L | 803.130 € | 2019 | Juliol 2023 | En redacció de projecte. Fase 4/5 |
| Institut Escola | Mirades | 2-2L | Ajuntament de Barcelona (PDB) | Reforma i ampliació per IE 2L | 2.209.477 € | 2020 | Juliol 2025 | En redacció de projecte. Fase 3/5 |
| Institut Escola | El Til·ler | 2-2L | Ajuntament de Barcelona | Reforma i ampliació per IE 2L | 2.182.240 € | 2019 | Juliol 2024 | En redacció de projecte. Fase 5/6 |
| Institut Escola | El Molí | 2-2L | Ajuntament de Barcelona i (PIM+PDB) | Reforma global tècnica i funcional | 3.947.622 € | 2022 | Desembre 2024 | En redacció del projecte |
| Institut | Joan Salvat i Papasseit | 3-2L | Departament d'Educació | Reforma global tècnica i funcional | 1.952.491 € | 2019 | Juliol 2024 | En construcció. Fase 3/5 |
| Institut Escola Integrat | Oriol Martorell | 2-2-2L | Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació | Ampliació per BX dansa | 1.575.773 € | 2018 | Juliol 2022 | Finalitzat |
| Institut Escola | Sant Felip Neri | 1-1L | Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació | Reforma i ampliació del centre | 4.000.000 € | 2023 | 2026 | Pendent |

Programació d'actuacions 2022-2023. Post-obligatoris

| Tipus | Nom del centre | Sec | Finançament | Inversió | Inici activitat | Final obres | Disponibilitat solar | Estat actual |
|---------------------------------|--|-----|--------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| CENTRES POST-OBLIGATORIS | | | | | | | | |
| NOVA CONSTRUCCIÓ | | | | | | | | |
| Institut Postobligatoris | de l'Esport de Barcelona (Piscines de Salts) | 5 | Conveni 34M | 7.810.000 | Curs 20-21 | Curs 24-25 | SI (Dret en tràmit) | En construcció |
| Institut Postobligatoris | dels Aliments de Barcelona | 1 | Departament d'Educació + Conveni 34M | 2.823.339 | Curs 21-22 | Curs 23-24 | Si (Mercabarna) | En construcció |
| Institut Postobligatoris | de Logística de Barcelona (Port-WTC) | 4 | Departament d'Educació | 400.000 | Curs 22-23 | Curs 22-23 | SI (WTC) | FINALITZADA |
| Institut Postobligatoris | Nàutica de Barcelona | 5,6 | Departament d'Educació | 4.500.000 | Curs 23-24 | Curs 26-27 | SI (Port de Barcelona) | En estudi |
| CFA | Besós | | Departament d'Educació | 500.000 | | | | En estudi |
| GRANS ACTUACIONS | | | | | | | | |
| Institut Postobligatoris | Ferran Tallada | 9 | Ajuntament de Barcelona | 1.500.000 | Curs 23-24 | Curs 25-26 | SI | En construcció |
| React Institut Postobligatoris | Vall d'Hebron | 2 | Departament d'Educació | 4.800.000 | Curs 22-23 | Curs 23-24 | SI | En construcció |
| React Institut Postobligatoris | Escola del Treball | 6 | Departament d'Educació | 3.090.807 | Curs 22-23 | Curs 23-24 | SI | En construcció |
| React Institut Postobligatoris | Mare de Déu de la Mercè | 6 | Departament d'Educació | 1.732.703 | Curs 22-23 | Curs 23-24 | SI | En construcció |
| React Institut Postobligatoris | Rambla Prim | 6 | Departament d'Educació | 791.979 | Curs 22-23 | Curs 23-24 | SI | En construcció |
| ALTRES ACTUACIONS | | | | | | | | |