

Setembre de 2023

Informe de seguiment de les inversions i les noves construccions

edubcn.cat



Marc pressupostari inversió equipaments

CEB	2020	2021	2022	2023	TOTAL	2024	2025	2026	2027	TOTAL
DOTACIONS MUNICIPAL	35.803.919	37.066.801	36.293.086	41.870.605	151.034.411	27.217.795	3.000.000			30.217.795
RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA I AJBCN)	20.314.873	29.534.865	15.769.366	11.342.666	76.961.770	6.324.917				
RAMS REFUGIS CLIMÀTICS	2.524.427		500.000	208.039	3.232.466					
CONVENI AJUNTAMENT - DEPARTAMENT 21M	500.000	3.500.000	9.000.000	9.000.000	22.000.000	9.000.000	3.000.000			12.000.000
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA CAP7 (1,9M cap6 + (4M +1)			1.500.000	6.961.421	8.461.421					
GA-VÀRIES LÍNIA PIM	5.169.933	526.471			5.696.403					
GA-REHABILITACIÓ IE MOLÍ. FASE 1. Coberta amiant		1.197.622			1.197.622					
GA-TRANSFORMACIÓ IE EL TIL.LER (LÍNIA PIM)	58.470	97.845	100.000	800.000	1.056.315	500.000				
GA-TRANSFORMACIÓ IE ARTS (LÍNIA PIM)	366.496	727.461	806.639	2.810.250	4.710.846	3.910.000				3.910.000
GA-TRANSFORMACIÓ E ANTAVIANA (LÍNIA PIM)	1.667.591	510.956			2.178.547					
GA-TRANSFORMACIÓ E ÀGORA (LÍNIA PIM)			1.273.888	1.000.000	2.273.888					
GA-TRANSFORMACIÓ IE TRINITAT NOVA (LÍNIA PIM)	958.592	386.790	56.360	270.000	1.671.743					
GA-INSTITUT DE LA NÀUTICA				74.500	74.500	400.000				
PLA DE BARRIS (PDB)	1.841.726	96.435	5.100.965	8.654.775	15.693.901	4.706.344				4.706.344
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - DECIDIM			1.923.556	117.420	2.040.977					
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ANGLÉSOLA 20% s/5.010.000. CONVENI (posats 129.865 de rams 2021)	245.273	179.865			425.138					
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESC. ENTENÇA.CONSTRUCCIÓ PROVISIONAL 2	2.156.538	308.491	262.312	186.534	2.913.874	186.534				
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA GAIA. REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU				150.000	150.000	500.000				500.000
NOVA CONSTRUCCIÓ-EQUIPAMENTS LA MODEL FASE A (IE XIRINACS, ...). REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU				295.000	295.000	690.000				690.000
NOVA CONSTRUCCIÓ CFA BESÒS						1.000.000				
DOTACIONS DEPARTAMENT EDUCACIÓ	10.275.743	5.193.915	6.099.270	18.883.267	40.452.195	6.250.000	6.000.000	10.500.000	10.500.000	33.250.000
RAMS	3.500.000	3.500.000	3.853.838	4.356.839	15.210.677	6.250.000	6.000.000	10.500.000	10.500.000	33.250.000
FONS EUROPEUS REACT			2.245.432	14.526.428	16.771.860					
NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA ANGLÉSOLA 80%). CEB CONVENI	2.784.917	629.331			3.414.247					
NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA 100%) CEB CONVENI	3.990.827	1.064.584			5.055.411					
TOTAL	46.079.662	42.260.716	42.392.355	60.753.872	191.486.606	33.467.795	9.000.000	10.500.000	10.500.000	63.467.795

Programació de les grans actuacions. Obligatoris

Tipus	Nom del centre	Línies	Finançament	Tipologia d'actuació	Cost previst 49.335.396 €	Inici actuació	Final actuació	Estat actual
Escola	Can Clos	1L	Ajuntament de Barcelona	Reforma global tècnica i funcional	1.500.000 €	2021	Agost 2024	En construcció
Escola	Àgora	1L	Ajuntament de Barcelona	Reforma i ampliació global	2.265.605 €	2022	Agost 2023	FINALITZADA
Escola	El Turó	1L	Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)	Reforma global tècnica i funcional	2.050.000 €	2022	Desembre 2023	En construcció
Escola	Prim	1L	Ajuntament de Barcelona (PDB)	Reforma global tècnica i funcional	3.000.000 €	2022	Desembre 2024	En construcció
Institut Escola	Arts	2-2L	Ajuntament de Barcelona i PIM + Conveni 34M	Reforma i ampliació global	11.044.952 €	2020	Agost 2024	En construcció
Institut Escola	Antaviana	2-2L	Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)	Reforma i ampliació per IE 2L	6.995.477 €	2021	Setembre 2023	FINALITZADA
Institut Escola	Molí de Finestrelles-Vapor del Fil	2-2L	Ajuntament de Barcelona i Departament d'Educació	Reforma i ampliació per IE 2L	3.644.572 €	2020	Desembre 2024	En construcció
Institut Escola	Rec Comtal	2-2L	Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)	Reforma i ampliació per IE 2L	4.944.195 €	2020	Desembre 2024	En construcció
Institut Escola	Coves d'en Cimany	1-1L	Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)	Reforma i ampliació per IE 1L	603.130 €	2019	Juliol 2022	FINALITZADA
Institut Escola	Mirades	2-2L	Ajuntament de Barcelona (PDB)	Reforma i ampliació per IE 2L	1.409.477 €	2020	Juliol 2025	En construcció
Institut Escola	El Til·ler	2-2L	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	Reforma i ampliació per IE 2L	2.452.542 €	2019	Agost 2024	En construcció
Institut Escola	El Molí	2-2L	Ajuntament de Barcelona i (PIM+PDB)	Reforma global tècnica i funcional	3.947.622 €	2022	Desembre2024	En construcció
Institut Escola	Sant Felip Neri	1-1L	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	Adequacions i ampliació del centre	4.000.000 €	2023	2026	En redacció del projecte
Institut	Joan Salvat i Papasseit	3-2L	Departament d'Educació	Reforma global tècnica i funcional	1.952.491 €	2019	Agost 2024	En redacció de projecte de millora anual
Institut Escola Integrat	Oriol Martorell	2-2-2L	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	Ampliació per BX dansa	1.575.773 €	2018	Juliol 2022	FINALITZADA

Programació de les noves construccions. Obligatoris

Tipus	Nom del centre	Línies	Finançament	Executor	Inici activitat	Final obres	Disponibilitat solar	Estat actual
NOUS EQUIPAMENTS EN CONSTRUCCIÓ, AMB SOLAR DEFINITIU I AMB DATA DE FINALITZACIÓ								
Institut	Angeleta Ferrer	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 21-22	Agost 2022	Dret concedit	FINALITZADA
Escola	9 Graons	2	Ajuntament - Departament	CEB	Curs 18-19	Agost 2024	Cessió provisional	En construcció anual
PROPOSTA PAS D'EQUIPAMENTS PROVISIONALS A DEFINITIUS (Supeditat a l'acord amb la comunitat educativa i el districte corresponent)								
Escola	La Flor de Maig	2	Ajuntament - Departament	CEB	Curs 16-17	Agost 2023	Planejament en redacció	FINALITZADA
Institut	Joncar	3-2	Ajuntament - Departament	CEB	Curs 18-19	Agost 2023	Cessió provisional	FINALITZADA
NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, AMB SOLAR DEFINITIU, AMB ACORD DE GOVERN I AMB DATA DE INICI I FINALITZACIÓ PENDENT								
Institut	Vallcarca	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 23-24	Pendent	Dret concedit	Pendent licitació Obra
Ubicació provisional 2 anys ESO 2L en E Pare Poveda								
Institut Escola	30 Passos	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 16-17	Pendent	Dret concedit	En licitació redacció de Projecte
Institut	La Sagrera-Sant Andreu	4-3	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 19-20	Pendent	Pendent planejament	Pendent de planejament i Dret Superfície
Institut Escola	Cal Maiol	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Trasllat	Pendent	Dret en tràmit	En Tramitació projecte i Conveni aportació municipal
Institut	Teixidores de Gràcia	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 17-18	Pendent	Dret en tràmit	Pendent Dret Superfície
NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, PRIORITZATS PEL CEB I AMB FINANÇAMENT PREVIST								
Escola	Auditori	2	Departament d'Educació-Ajuntament (conveni 34M)	CEB	Curs 18-19	Juny 2024	Dret concedit	En construcció
NOUS EQUIPAMENTS PENDENTS, PRIORITZATS PEL CEB I PENDENTS D'ACORD DE GOVERN I/O CONVENI MUNICIPAL-FINANÇAMENT								
Institut Escola	Mallorca (Secundària)	2-2	Conveni (50-50%)	CEB	Pendent	Pendent	Dret en tràmit	Pendent licitació Obra
Escola	Gaia	2	Departament d'Educació, acord avançament AJBCN	CEB	Curs 17-18	Pendent	Pendent planejament	En licitació redacció projecte
Institut Escola	Xirinacs	2-2	Departament d'Educació, acord avançament AJBCN	CEB	Curs 17-18	Pendent	Pendent planejament	En licitació redacció projecte
Escola	Entença	2	Departament d'Educació	Pendent	Curs 16-17	Pendent	Pendent Ajuntament	En nova ubicació provisional

Programació d'actuacions. Postobligatoris

Tipus	Nom del centre	Sec	Finançament	Inversió	Inici activitat	Final actuació	Disponibilitat solar	Estat actual
CENTRES POST-OBLIGATORIS								
NOVA CONSTRUCCIÓ								
Institut Postobligatoris	de l'Esport de Barcelona (Piscines de Salts)	5	Conveni 34M	7.810.000	Curs 20-21	Setembre 2024	Sí (Dret en tràmit)	En construcció
Institut Postobligatoris	dels Aliments de Barcelona	1	Departament d'Educació + Conveni 34M	2.713.339	Curs 21-22	Setembre 2023	Sí (Mercabarna)	FINALITZADA
Institut Postobligatoris	de Logística de Barcelona (Port-WTC)	4	Departament d'Educació	400.000	Curs 22-23	Setembre 2022	Sí (WTC)	FINALITZADA
Institut Postobligatoris	Nàutica de Barcelona	5,6	Departament d'Educació Ajuntament de Barcelona Marina BCN 92 Port de Barcelona Conveni	4.500.000	Curs 23-24	Curs 26-27	Sí (Port de Barcelona)	En construcció
Institut Postobligatoris	Tècniques de la informació i comunicació de Barcelona	3	Departament d'Educació	400.000	Curs 23-24	Setembre 2023	Edifici Media-Tic	FINALITZADA
Institut Postobligatoris	Institut de Tècniques Audiovisuais i de l'Espectacle de Barcelona	7	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	400.000	Curs 23-24	Setembre 2023	Creatic+ Orfeo Martinenc+TNC	En construcció
CFA	Besós		Departament d'Educació	1.500.000	Curs 23-24	Agost 2025	Petició de Cessió	En redacció Projecte
CFA	Can Batlló (Ubicació Provisional)		Diputació de Barcelona Conveni	2.398.778	Curs 23-24	Agost 2025	Sí (Escola Industrial)	En redacció Projecte
GRANS ACTUACIONS								
Institut Postobligatoris	Ferran Tallada	9	Ajuntament de Barcelona	2.300.000	Curs 23-24	Setembre 2024	Sí	En construcció
React Institut Postobligatoris	Vall d'Hebron	2	Departament d'Educació	4.800.000	Curs 22-23	Desembre 2023	Sí	En construcció
React Institut Postobligatoris	Escola del Treball	6	Departament d'Educació	1.732.703	Curs 22-23	Desembre 2023	Sí	En construcció
React Institut Postobligatoris	Mare de Déu de la Mercè	6	Departament d'Educació	3.090.807	Curs 22-23	Desembre 2023	Sí	En construcció
React Institut Postobligatoris	Rambla Prim	6	Departament d'Educació	791.979	Curs 22-23	Desembre 2023	Sí	En construcció