

28 de novembre de 2023

Consell de Direcció

Informe de seguiment d'inversions

Programació de les noves construccions. obligatoris

Tipus	Nom del centre	Línies	Finançament	Executor	Inici activitat	Final obres	Disponibilitat solar	Estat actual
NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, AMB SOLAR DEFINITIU, AMB ACORD DE GOVERN I AMB DATA DE INICI I FINALITZACIÓ PENDENT								
Institut	Vallcarca	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 23-24	Pendent	Dret concedit	En licitació Obra
Institut Escola	30 Passos	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 16-17	Pendent	Dret concedit	En licitació redacció de Projecte
Institut	La Sagrera-Sant Andreu	4-3	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 19-20	Pendent	Pendent planejament	Pendent de planejament i Dret Superfície
Institut Escola	Cal Maiol	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Trasllat	Pendent	Dret en tràmit	En Tramitació projecte i Conveni aportació municipal
Institut	Teixidores de Gràcia	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 17-18	Pendent	Dret en tràmit	Pendent Dret Superfície
NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, PRIORITZATS PEL CEB I AMB FINANÇAMENT PREVIST								
Escola	Auditori	2	Departament d'Educació-Ajuntament (conveni 34M)	CEB	Curs 18-19	Juny 2024	Dret concedit	En construcció
NOUS EQUIPAMENTS PENDENTS, PRIORITZATS PEL CEB I PENDENTS D'ACORD DE GOVERN I/O CONVENI MUNICIPAL-FINANÇAMENT								
Institut Escola	Mallorca (Secundària)	2-2	Conveni (50-50%)	CEB	Pendent	Pendent	Dret en tràmit	Pendent licitació Obra Pendent 50% dotació obres GENCAT
Escola	Gaia	2	Departament d'Educació, acord avançament AJBCN	CEB	Curs 17-18	Pendent	Pendent planejament	En redacció projecte Pendent dotació obres
Institut Escola	Xirinacs	2-2	Departament d'Educació, acord avançament AJBCN	CEB	Curs 17-18	Pendent	Pendent planejament	En licitació redacció projecte Pendent dotació obres
Escola	Entença	2	Departament d'Educació	Pendent	Curs 16-17	Pendent	Pendent Ajuntament	En nova ubicació provisional

Programació d'actuacions en seguiment prioritari Post-obligatoris

Tipus	Nom del centre	Sec	Finançament	Inversió	Inici activitat	Final actuació	Disponibilitat solar	Estat actual
CENTRES POST-OBLIGATORIS								
NOVA CONSTRUCCIÓ								
Institut Postobligatoris	de l'Esport de Barcelona (Piscines de Salts)	5	Conveni 34M	7.810.000	Curs 20-21	Setembre 2024	Sí (Dret en tràmit)	En construcció
Institut Postobligatoris	Nàutica de Barcelona	5,6	Departament d'Educació Ajuntament de Barcelona Marina BCN 92 Port de Barcelona Conveni	4.500.000	Curs 23-24	Curs 26-27	Sí (Port de Barcelona)	En construcció
Institut Postobligatoris	Institut de Tècniques Audiovisuals i de l'Espectacle de Barcelona	7	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	400.000	Curs 23-24	Setembre 2023	Creatic+ Orfeoó Martinenc+TNC	En construcció
CFA	Besós		Departament d'Educació	1.750.000	Curs 23-24	Agost 2025	Petició de Cessió	En redacció Projecte
CFA	Can Batlló (Ubicació Provisional)		Diputació de Barcelona Conveni	2.398.778	Curs 86-87	Agost 2025	Sí (Escola Industrial)	En redacció Projecte