

17 de gener de 2024

# Consell de Direcció

---

Informe de seguiment de  
les inversions i les noves  
construccions

# Marc pressupostari inversió equipaments

| CEB   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | TOTAL              | 2024              | 2025             | 2026              | 2027              | TOTAL             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DOTACIONS MUNICIPAL</b>  | <b>35.803.919</b> | <b>37.066.801</b> | <b>36.293.086</b> | <b>41.952.687</b> | <b>151.116.493</b> | <b>34.217.794</b> | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>37.217.794</b> |
| RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA I AJBCN)   | 20.314.873        | 29.534.865        | 15.769.366        | 12.003.287        | 77.622.391         | 6.760.088         |                  |                   |                   | 6.760.088         |
| RAMS REFUGIS CLIMÀTICS  | 2.524.427         |                   | 500.000           | 208.039           | 3.232.466          |                   |                  |                   |                   |                   |
| CONVENI AJUNTAMENT - DEPARTAMENT 21M  | 500.000           | 3.500.000         | 9.000.000         | 9.000.000         | 22.000.000         | 7.600.000         | 3.000.000        |                   |                   | 10.600.000        |
| APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA CAP7 (1,9M cap6 + (4M +1)  |                   |                   | 1.500.000         | 6.961.421         | 8.461.421          |                   |                  |                   |                   |                   |
| GA-VÀRIES LÍNIA PIM   | 5.169.933         | 526.471           |                   |                   | 5.696.403          |                   |                  |                   |                   |                   |
| GA-REHABILITACIÓ IE MOLÍ. FASE 1. Coberta amiant  |                   | 1.197.622         |                   |                   | 1.197.622          |                   |                  |                   |                   |                   |
| GA-TRANSFORMACIÓ IE EL TIL.LER (LÍNIA PIM)  | 58.470            | 97.845            | 100.000           | 647.302           | 903.617            | 500.000           |                  |                   |                   | 500.000           |
| GA-TRANSFORMACIÓ IE ARTS (LÍNIA PIM)  | 366.496           | 727.461           | 806.639           | 2.810.250         | 4.710.846          | 4.510.000         |                  |                   |                   | 4.510.000         |
| GA-TRANSFORMACIÓ E ANTAVIANA (LÍNIA PIM)  | 1.667.591         | 510.956           |                   |                   | 2.178.547          |                   |                  |                   |                   |                   |
| GA-TRANSFORMACIÓ E ÀGORA (LÍNIA PIM)  |                   |                   | 1.273.888         | 1.000.000         | 2.273.888          |                   |                  |                   |                   |                   |
| GA-TRANSFORMACIÓ IE TRINITAT NOVA (LÍNIA PIM)   | 958.592           | 386.790           | 56.360            | 205.800           | 1.607.543          |                   |                  |                   |                   |                   |
| GA-INSTITUT DE LA NÀUTICA (CONVENI AJ – DE 21M)   |                   |                   |                   | 74.500            | 74.500             | 400.000           |                  |                   |                   | 400.000           |
| PLA DE BARRIS (PDB)   | 1.841.726         | 96.435            | 5.100.965         | 8.738.134         | 15.777.260         | 4.622.985         |                  |                   |                   | 4.622.985         |
| PLA CLIMA ESCOLA BARCELONA  |                   |                   |                   |                   |                    | 7.000.000         |                  |                   |                   |                   |
| PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - DECIDIM  |                   |                   | 1.923.556         | 117.420           | 2.040.977          |                   |                  |                   |                   |                   |
| NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ANGLÉSOLA 20% s/5.010.000. CONVENI (posats 129.865 de rams 2021)    | 245.273           | 179.865           |                   |                   | 425.138            |                   |                  |                   |                   |                   |
| NOVA CONSTRUCCIÓ-ESC. ENTENÇA.CONSTRUCCIÓ PROVISIONAL 2                                     | 2.156.538         | 308.491           | 262.312           | 186.534           | 2.913.874          | 186.534           |                  |                   |                   | 186.534           |
| NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA GAIA. REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU                                    |                   |                   |                   |                   |                    | 508.159           |                  |                   |                   | 508.159           |
| NOVA CONSTRUCCIÓ-EQUIPAMENTS LA MODEL FASE A (IE XIRINACS, ...). REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU |                   |                   |                   |                   |                    | 1.130.029         |                  |                   |                   | 1.130.029         |
| NOVA CONSTRUCCIÓ CFA BESÒS (CONVENI AJ – DE 21M)  |                   |                   |                   |                   |                    | 1.000.000         |                  |                   |                   | 1.000.000         |
| <b>DOTACIONS DEPARTAMENT EDUCACIÓ</b>   | <b>10.275.743</b> | <b>5.193.915</b>  | <b>6.099.270</b>  | <b>18.883.267</b> | <b>40.452.196</b>  | <b>3.500.000</b>  | <b>3.500.000</b> | <b>10.500.000</b> | <b>10.500.000</b> | <b>28.000.000</b> |
| RAMS  | 3.500.000         | 3.500.000         | 3.853.838         | 4.356.839         | 15.210.677         | 3.500.000         | 3.500.000        | 10.500.000        | 10.500.000        | 28.000.000        |
| FONS EUROPEUS REACT   |                   |                   | 2.245.432         | 14.526.428        | 16.771.860         |                   |                  |                   |                   |                   |
| NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA ANGLÉSOLA 80%). CEB CONVENI  | 2.784.917         | 629.331           |                   |                   | 3.414.247          |                   |                  |                   |                   |                   |
| NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA 100%) CEB CONVENI                                    | 3.990.827         | 1.064.584         |                   |                   | 5.055.411          |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>46.079.662</b> | <b>42.260.716</b> | <b>42.392.355</b> | <b>60.753.872</b> | <b>191.568.688</b> | <b>37.717.794</b> | <b>6.500.000</b> | <b>10.500.000</b> | <b>10.500.000</b> | <b>65.217.794</b> |

# Programació de les grans actuacions. Obligatoris

| Tipus                    | Nom del centre                     | Línies | Finançament                                      | Tipologia d'actuació               | Cost previst<br>49.335.396 € | Inici actuació | Final actuació       | Estat actual             |
|--------------------------|------------------------------------|--------|--|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| Escola                   | Can Clos                           | 1L     | Ajuntament de Barcelona                          | Reforma global tècnica i funcional | 1.541.000 €                  | 2021           | pendent              | En construcció           |
| Escola                   | Àgora                              | 1L     | Ajuntament de Barcelona                          | Reforma i ampliació global         | 2.265.605 €<br>+ 1.000.000 € | 2022           | agost 2023           | <b>FINALITZADA</b>       |
| Escola                   | El Turó                            | 1L     | Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)                | Reforma global tècnica i funcional | 2.082.113 €                  | 2022           | desembre 2023        | <b>FINALITZADA</b>       |
| Escola                   | Prim                               | 1L     | Ajuntament de Barcelona (PDB)                    | Reforma global tècnica i funcional | 2.983.834 €                  | 2022           | <u>desembre 2024</u> | En construcció           |
| Institut Escola          | Arts                               | 2-2L   | Ajuntament de Barcelona i PIM + Conveni 34M      | Reforma i ampliació global         | 9.744.952 €<br>+ 1.300.000 € | 2020           | <u>agost 2024</u>    | En construcció           |
| Institut Escola          | Antaviana                          | 2-2L   | Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)                | Reforma i ampliació per IE 2L      | 7.126.950 €                  | 2021           | setembre 2023        | <b>FINALITZADA</b>       |
| Institut Escola          | Molí de Finestrelles-Vapor del Fil | 2-2L   | Ajuntament de Barcelona i Departament d'Educació | Reforma i ampliació per IE 2L      | 2.577.938 €<br>+ 1.500.000 € | 2020           | <u>desembre 2024</u> | En construcció           |
| Institut Escola          | Rec Comtal                         | 2-2L   | Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)                | Reforma i ampliació per IE 2L      | 4.313.686 €                  | 2020           | <u>desembre 2024</u> | En construcció           |
| Institut Escola          | Coves d'en Cimany                  | 1-1L   | Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)                | Reforma i ampliació per IE 1L      | 968.664 €                    | 2019           | juliol 2022          | <b>FINALITZADA</b>       |
| Institut Escola          | Mirades                            | 2-2L   | Ajuntament de Barcelona (PDB)                    | Reforma i ampliació per IE 2L      | 1.678.749 €                  | 2020           | juliol 2025          | En construcció           |
| Institut Escola          | El Til·ler                         | 2-2L   | Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació   | Reforma i ampliació per IE 2L      | 1.431.971 €<br>+ 1.500.000 € | 2019           | <u>agost 2024</u>    | En construcció           |
| Institut Escola          | El Molí                            | 2-2L   | Ajuntament de Barcelona i (PIM+PDB)              | Reforma global tècnica i funcional | 4.100.255 €                  | 2022           | <u>Desembre2024</u>  | En construcció           |
| Institut Escola          | Sant Felip Neri                    | 1-1L   | Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació   | Adequacions i ampliació del centre | 4.000.000 €                  | 2023           | setembre 2026        | En redacció del projecte |
| Institut                 | Joan Salvat i Papasseit            | 3-2L   | Departament d'Educació                           | Reforma global tècnica i funcional | 1.952.491 €                  | 2019           | agost 2023           | <b>FINALITZADA</b>       |
| Institut Escola Integrat | Oriol Martorell                    | 2-2-2L | Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació   | Ampliació per BTX dansa            | 1.082.992 €                  | 2018           | juliol 2022          | <b>FINALITZADA</b>       |

# Programació de les noves construccions. obligatoris

| Típus  | Nom del centre         | Línies | Finançament                                     | Executor  | Inici activitat | Final obres | Disponibilitat solar    | Estat actual  |
|--|------------------------|--------|---|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|---|
| <b>NOUS EQUIPAMENTS EN CONSTRUCCIÓ, AMB SOLAR DEFINITIU I AMB DATA DE FINALITZACIÓ</b>   |                        |        |   |           |                 |             |                         |   |
| Institut   | Angeleta Ferrer        | 3-2    | Departament d'Educació                          | Infra.cat | Curs 21-22      | Agost 2022  | Dret concedit           | <b>FINALITZADA</b>  |
| Escola   | 9 Graons               | 2      | Ajuntament - Departament                        | CEB       | Curs 18-19      | Agost 2024  | Cessió provisional      | En construcció anual  |
| <b>PROPOSTA PAS D'EQUIPAMENTS PROVISIONALS A DEFINITIUS (Supeditat a l'acord amb la comunitat educativa i el districte corresponent)</b> |                        |        |   |           |                 |             |                         |   |
| Escola   | La Flor de Maig        | 2      | Ajuntament - Departament                        | CEB       | Curs 16-17      | Agost 2023  | Planejament en redacció | <b>FINALITZADA</b>  |
| Institut   | Joncar                 | 3-2    | Ajuntament - Departament                        | CEB       | Curs 18-19      | Agost 2023  | Cessió provisional      | <b>FINALITZADA</b>  |
| <b>NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, AMB SOLAR DEFINITIU, AMB ACORD DE GOVERN I AMB DATA DE INICI I FINALITZACIÓ PENDENT</b>                  |                        |        |   |           |                 |             |                         |   |
| Institut   | Vallcarca              | 3-2    | Departament d'Educació                          | Infra.cat | Curs 23-24      | Pendent     | Dret concedit           | En licitació Obra   |
| Ubicació provisional 2 anys ESO 2L en E Pare Poveda  |                        |        |   |           |                 |             |                         |   |
| Institut Escola  | 30 Passos              | 2-2    | Departament d'Educació                          | Infra.cat | Curs 16-17      | Pendent     | Dret concedit           | En licitació redacció de Projecte                           |
| Institut   | La Sagrera-Sant Andreu | 4-3    | Departament d'Educació                          | Infra.cat | Curs 19-20      | Pendent     | Pendent planejament     | Pendent de planejament i Dret Superfície                    |
| Institut Escola  | Cal Maiol              | 2-2    | Departament d'Educació                          | Infra.cat | Trasllat        | Pendent     | Dret en tràmit          | En Tramitació projecte i Conveni aportació municipal        |
| Institut   | Teixidores de Gràcia   | 3-2    | Departament d'Educació                          | Infra.cat | Curs 17-18      | Pendent     | Dret en tràmit          | Pendent Dret Superfície                                     |
| <b>NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, PRIORITZATS PEL CEB I AMB FINANÇAMENT PREVIST</b>  |                        |        |   |           |                 |             |                         |   |
| Escola   | Auditori               | 2      | Departament d'Educació-Ajuntament (conveni 34M) | CEB       | Curs 18-19      | Juny 2024   | Dret concedit           | En construcció  |
| <b>NOUS EQUIPAMENTS PENDENTS, PRIORITZATS PEL CEB I PENDENTS D'ACORD DE GOVERN I/O CONVENI MUNICIPAL-FINANÇAMENT</b>                     |                        |        |   |           |                 |             |                         |   |
| Institut Escola  | Mallorca (Secundària)  | 2-2    | Conveni (50-50%)                                | CEB       | Pendent         | Pendent     | Dret en tràmit          | Pendent licitació Obra                                      |
| Escola   | Gaia                   | 2      | Departament d'Educació, acord avançament AJBCN  | CEB       | Curs 17-18      | Pendent     | Pendent planejament     | En redacció projecte <b>Pendent dotació obres</b>           |
| Institut Escola  | Xirinacs               | 2-2    | Departament d'Educació, acord avançament AJBCN  | CEB       | Curs 17-18      | Pendent     | Pendent planejament     | En licitació redacció projecte <b>Pendent dotació obres</b> |
| Escola   | Entença                | 2      | Departament d'Educació                          | Pendent   | Curs 16-17      | Pendent     | Pendent Ajuntament      | En nova ubicació provisional                                |

# Programació d'actuacions. Postobligatoris

| Tipus                           | Nom del centre  | Sec                     | Finançament  | Inversió               | Inici activitat | Final actuació       | Disponibilitat solar                          | Estat actual         |                    |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|
| <b>CENTRES POST-OBLIGATORIS</b> |   |                         |  |                        |                 |                      |   |                      |                    |
| <b>NOVA CONSTRUCCIÓ</b>         |   |                         |  |                        |                 |                      |   |                      |                    |
| Institut Postobligatoris        | de l'Esport de Barcelona (Piscines de Salts)                      | 5                       | Conveni 34M  | 7.810.000              | Curs 20-21      | setembre 2026        | Sí (Dret en tràmit)                           | En construcció       |                    |
| Institut Postobligatoris        | dels Aliments de Barcelona  | 1                       | Departament d'Educació + Conveni 34M   | 2.731.828              | Curs 21-22      | setembre 2023        | Sí (Mercabarna)                               | <b>FINALITZADA</b>   |                    |
| Institut Postobligatoris        | de Logística de Barcelona (Port-WTC)                              | 4                       | Departament d'Educació   | 400.000                | Curs 22-23      | setembre 2022        | SÍ (WTC)                                      | <b>FINALITZADA</b>   |                    |
| Institut Postobligatoris        | Nàutica de Barcelona  | 5,6                     | Departament d'Educació<br>Ajuntament de Barcelona<br>Marina BCN 92<br>Port de Barcelona<br>Conveni | 4.281.211              | Curs 23-24      | setembre 2026        | Sí (Port de Barcelona)                        | En construcció       |                    |
| Institut Postobligatoris        | Tècniques de la informació i comunicació de Barcelona             | 3                       | Departament d'Educació   | 400.000                | Curs 23-24      | setembre 2023        | Edifici Media-Tic                             | <b>FINALITZADA</b>   |                    |
| Institut Postobligatoris        | Institut de Tècniques Audiovisuals i de l'Espectacle de Barcelona | 7                       | Ajuntament de Barcelona<br>Departament d'Educació  | 920.173                | Curs 23-24      | setembre 2023        | Creatic+Mòduls Auditòri +Orfeoó Martinenc+TNC | En construcció       |                    |
| CFA                             | Besós   |                         | Departament d'Educació   | 1.750.000              | Curs 23-24      | setembre 2025        | Petició de Cessió                             | En redacció Projecte |                    |
| CFA                             | Can Batlló (Ubicació Provisional)                                 |                         | Diputació de Barcelona<br>Conveni  | 2.398.778              | Curs 86-87      | <u>setembre 2024</u> | SÍ (Escola Industrial)                        | En redacció Projecte |                    |
| Institut Postobligatoris        | Institut d'FP Hospital de la Vall d'Hebron                        | 2                       | Departament d'Educació   | En valoració           | Curs 24-25      | <u>setembre 2024</u> | SÍ (Ins Vall d'Hebron)                        | En Estudi            |                    |
| Institut Postobligatoris        | Institut de Serveis a les Empreses de Barcelona                   |                         | Departament d'Educació   | En valoració           | Curs 24-25      | <u>setembre 2024</u> | SÍ (actual Ins Joan Brossa)                   | En Estudi            |                    |
| Institut Postobligatoris        | Institut de Disseny Gràfic de Barcelona                           |                         | Departament d'Educació   | En valoració           | Curs 24-25      | <u>setembre 2024</u> | SÍ (actual CEE Pont del Dragó)                | En Estudi            |                    |
| Institut Postobligatoris        | Institut de Seguretat, Prevenció i Mobilitat de Barcelona         |                         | Departament d'Educació   | En valoració           | Curs 24-25      | <u>setembre 2024</u> | SÍ (actual Ins La Guineueta)                  | En Estudi            |                    |
| <b>GRANS ACTUACIONS</b>         |   |                         |  |                        |                 |                      |   |                      |                    |
| Institut Postobligatoris        | Ferran Tallada  | 9                       | Ajuntament de Barcelona  | 1.173.581              | Curs 23-24      | <u>setembre 2024</u> | Sí  | En construcció       |                    |
| React                           | Institut Postobligatoris  | Vall d'Hebron           | 2  | Departament d'Educació | 4.856.660       | Curs 22-23           | desembre 2023                                 | Sí                   | <b>FINALITZADA</b> |
| React                           | Institut Postobligatoris  | Escola del Treball      | 6  | Departament d'Educació | 1.691.913       | Curs 22-23           | desembre 2023                                 | Sí                   | <b>FINALITZADA</b> |
| React                           | Institut Postobligatoris  | Mare de Déu de la Mercè | 6  | Departament d'Educació | 3.004.771       | Curs 22-23           | desembre 2023                                 | Sí                   | <b>FINALITZADA</b> |
| React                           | Institut Postobligatoris  | Rambla Prim             | 6  | Departament d'Educació | 924.033         | Curs 22-23           | desembre 2023                                 | Sí                   | <b>FINALITZADA</b> |