

28 de febrer de 2024

# Consell de Direcció

---

Informe de seguiment de  
les inversions i les noves  
construccions

# Marc pressupostari inversió equipaments

CEB	2020	2021	2022	2023	TOTAL	2024	2025	2026	2027	TOTAL
<b>DOTACIONS MUNICIPAL</b>	<b>35.803.919</b>	<b>37.066.801</b>	<b>36.293.086</b>	<b>41.952.687</b>	<b>151.116.493</b>	<b>34.217.794</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.217.794</b>
RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA I AJBCN)	20.314.873	29.534.865	15.769.366	12.003.287	77.622.391	6.760.088				6.760.088
RAMS REFUGIS CLIMÀTICS	2.524.427		500.000	208.039	3.232.466					
CONVENI AJUNTAMENT - DEPARTAMENT 21M	500.000	3.500.000	9.000.000	9.000.000	22.000.000	7.600.000	3.000.000			10.600.000
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA CAP7 (1,9M cap6 + (4M +1)			1.500.000	6.961.421	8.461.421					
GA-VÀRIES LÍNIA PIM	5.169.933	526.471			5.696.403					
GA-REHABILITACIÓ IE MOLÍ. FASE 1. Coberta amiant		1.197.622			1.197.622					
GA-TRANSFORMACIÓ IE EL TIL.LER (LÍNIA PIM)	58.470	97.845	100.000	647.302	903.617	500.000				500.000
GA-TRANSFORMACIÓ IE ARTS (LÍNIA PIM)	366.496	727.461	806.639	2.810.250	4.710.846	4.510.000				4.510.000
GA-TRANSFORMACIÓ E ANTAVIANA (LÍNIA PIM)	1.667.591	510.956			2.178.547					
GA-TRANSFORMACIÓ E ÀGORA (LÍNIA PIM)			1.273.888	1.000.000	2.273.888					
GA-TRANSFORMACIÓ IE TRINITAT NOVA (LÍNIA PIM)	958.592	386.790	56.360	205.800	1.607.543					
GA-INSTITUT DE LA NÀUTICA (CONVENI AJ – DE 21M)				74.500	74.500	400.000				400.000
PLA DE BARRIS (PDB)	1.841.726	96.435	5.100.965	8.738.134	15.777.260	4.622.985				4.622.985
PLA CLIMA ESCOLA BARCELONA						7.000.000				
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - DECIDIM			1.923.556	117.420	2.040.977					
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ANGLÉSOLA 20% s/5.010.000. CONVENI (posats 129.865 de rams 2021)	245.273	179.865			425.138					
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESC. ENTENÇA.CONSTRUCCIÓ PROVISIONAL 2	2.156.538	308.491	262.312	186.534	2.913.874	186.534				186.534
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA GAIA. REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU						508.159				508.159
NOVA CONSTRUCCIÓ-EQUIPAMENTS LA MODEL FASE A (IE XIRINACS, ...). REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU						1.130.029				1.130.029
NOVA CONSTRUCCIÓ CFA BESÒS (CONVENI AJ – DE 21M)						1.000.000				1.000.000
<b>DOTACIONS DEPARTAMENT EDUCACIÓ</b>	<b>10.275.743</b>	<b>5.193.915</b>	<b>6.099.270</b>	<b>18.883.267</b>	<b>40.452.196</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>28.000.000</b>
RAMS	3.500.000	3.500.000	3.853.838	4.356.839	15.210.677	3.500.000	3.500.000	10.500.000	10.500.000	28.000.000
FONS EUROPEUS REACT			2.245.432	14.526.428	16.771.860					
NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA ANGLÉSOLA 80%). CEB CONVENI	2.784.917	629.331			3.414.247					
NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA 100%) CEB CONVENI	3.990.827	1.064.584			5.055.411					
<b>TOTAL</b>	<b>46.079.662</b>	<b>42.260.716</b>	<b>42.392.355</b>	<b>60.835.955</b>	<b>191.568.688</b>	<b>37.717.794</b>	<b>6.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>65.217.794</b>

# Programació de les grans actuacions. Obligatoris

Tipus	Nom del centre	Línies	Finançament	Tipologia d'actuació	Cost previst 49.335.396 €	Inici actuació	Final actuació	Estat actual
Escola	Can Clos	1L	Ajuntament de Barcelona	Reforma global tècnica i funcional	1.541.000 €	2021	Pendent	En construcció
Escola	Àgora	1L	Ajuntament de Barcelona	Reforma i ampliació global	3.265.605 €	2022	agost 2023	<b>FINALITZADA</b>
Escola	El Turó	1L	Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)	Reforma global tècnica i funcional	2.082.113 €	2022	desembre 2023	<b>FINALITZADA</b>
Escola	Prim	1L	Ajuntament de Barcelona (PDB)	Reforma global tècnica i funcional	2.983.834 €	2022	desembre 2024	En construcció
Institut Escola	Arts	2-2L	Ajuntament de Barcelona i PIM + Conveni 34M	Reforma i ampliació global	9.784.800 €	2020	agost 2024	En construcció
Institut Escola	Antaviana	2-2L	Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)	Reforma i ampliació per IE 2L	7.126.950 €	2021	setembre 2023	<b>FINALITZADA</b>
Institut Escola	Molí de Finestrelles-Vapor del Fil	2-2L	Ajuntament de Barcelona i Departament d'Educació	Reforma i ampliació per IE 2L	4.077.938 €	2020	desembre 2024	En construcció
Institut Escola	Rec Comtal	2-2L	Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)	Reforma i ampliació per IE 2L	4.313.686 €	2020	desembre 2024	En construcció
Institut Escola	Coves d'en Cimany	1-1L	Ajuntament de Barcelona (PIM+PDB)	Reforma i ampliació per IE 1L	968.664 €	2019	juliol 2022	<b>FINALITZADA</b>
Institut Escola	Mirades	2-2L	Ajuntament de Barcelona (PDB)	Reforma i ampliació per IE 2L	1.678.749 €	2020	juliol 2025	En construcció
Institut Escola	El Til·ler	2-2L	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	Reforma i ampliació per IE 2L	1.831.971 €	2019	agost 2024	En construcció
Institut Escola	El Molí	2-2L	Ajuntament de Barcelona i (PIM+PDB)	Reforma global tècnica i funcional	4.100.255 €	2022	desembre 2024	En construcció
Institut Escola	Sant Felip Neri	1-1L	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	Adequacions i ampliació del centre	4.000.000 €	2023	setembre 2026	En redacció del projecte
Institut	Joan Salvat i Papasseit	3-2L	Departament d'Educació	Reforma global tècnica i funcional	1.952.491 €	2019	agost 2023	<b>FINALITZADA</b>
Institut Escola Integrat	Oriol Martorell	2-2-2L	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	Ampliació per BTX dansa	1.082.992 €	2018	agost 2022	<b>FINALITZADA</b>

# Programació de les noves construccions. obligatoris

Tipus	Nom del centre	Línies	Finançament	Executor	Inici activitat	Final obres	Disponibilitat solar	Estat actual
<b>NOUS EQUIPAMENTS EN CONSTRUCCIÓ, AMB SOLAR DEFINITIU I AMB DATA DE FINALITZACIÓ</b>								
Institut	Angeleta Ferrer	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 21-22	Agost 2022	Dret concedit	<b>FINALITZADA</b>
Escola	9 Graons	2	Ajuntament - Departament	CEB	Curs 18-19	Agost 2025	Cessió provisional	En construcció anual
Institut Escola	La Flor de Maig	2	Ajuntament - Departament	CEB	Curs 16-17	Agost 2023	Planejament en redacció	
Institut	Joncar	3-2	Ajuntament - Departament	CEB	Curs 18-19	Agost 2023	Cessió provisional	<b>FINALITZADA</b>
<b>NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, AMB SOLAR DEFINITIU, AMB ACORD DE GOVERN I AMB DATA DE INICI I FINALITZACIÓ PENDENT</b>								
Institut	Vallcarca	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 23-24	Pendent	Dret concedit	En licitació Obra
	Ubicació provisional 4 anys ESO 2L en E Pare Poveda							
Institut Escola	30 Passos	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 16-17	Pendent	Dret concedit	En licitació redacció de Projecte
Institut	La Sagrera-Sant Andreu	4-3	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 19-20	Pendent	Pendent planejament	Pendent de planejament i Dret Superfície
Institut Escola	Cal Maiol	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Trasllat	Pendent	Dret en tràmit	Pendent IMU. En Tramitació projecte i Conveni aportació municipal
Institut Escola	Teixidores de Gràcia	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 17-18	Pendent	Pendent enderroc previ	Pendent petició Dret
<b>NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, PRIORITZATS PEL CEB I AMB FINANÇAMENT PREVIST</b>								
Escola	Auditori	2	Departament d'Educació-Ajuntament (conveni 34M)	CEB	Curs 18-19	<u>Agost 2024</u>	Dret concedit	En construcció
<b>NOUS EQUIPAMENTS PENDENTS, PRIORITZATS PEL CEB I PENDENTS D'ACORD DE GOVERN I/O CONVENI MUNICIPAL-FINANÇAMENT</b>								
Institut Escola	Mallorca (Secundària)	2-2	Conveni (50-50%)	CEB	Pendent	Juliol 2026	Dret en tràmit	Pendent urbanisme
Escola	Gaia	2	Departament d'Educació, acord avançament AJBCN	CEB	Curs 17-18	Agost 2027	Pendent planejament	En redacció projecte Pendent dotació obres
Institut Escola	Xirinacs	2-2	Departament d'Educació, acord avançament AJBCN	CEB	Curs 17-18	Agost 2028	Pendent planejament	En licitació redacció projecte Pendent dotació obres
Escola	Entença	2	Departament d'Educació	Pendent	Curs 16-17	<u>Agost 2024</u>	Pendent Ajuntament	En nova ubicació provisional

# Programació d'actuacions. Postobligatoris

Tipus	Nom del centre	Sec	Finançament	Inversió	Inici activitat	Final actuació	Disponibilitat solar	Estat actual	
<b>CENTRES POST-OBLIGATORIS</b>									
<b>NOVA CONSTRUCCIÓ</b>									
Institut Postobligatoris	de l'Esport de Barcelona (Piscines de Salts)	5	Conveni 34M	7.810.000	Curs 20-21	setembre 2026	Sí (Dret en tràmit)	En construcció	
Institut Postobligatoris	dels Aliments de Barcelona	1	Departament d'Educació + Conveni 34M	2.731.828	Curs 21-22	setembre 2023	Sí (Mercabarna)	<b>FINALITZADA</b>	
Institut Postobligatoris	de Logística de Barcelona (Port-WTC)	4	Departament d'Educació	400.000	Curs 22-23	setembre 2022	SÍ (WTC)	<b>FINALITZADA</b>	
Institut Postobligatoris	de Nàutica de Barcelona	5,6	Departament d'Educació Ajuntament de Barcelona Marina BCN 92 Port de Barcelona Conveni	4.281.211	Curs 23-24	setembre 2026	Sí (Port de Barcelona)	En construcció	
Institut Postobligatoris	de les Tecnologies de la informació i comunicació de Barcelona	3	Departament d'Educació	649.149	Curs 23-24	setembre 2023	Edifici Media-Tic	<b>FINALITZADA</b>	
Institut Postobligatoris	de Tècniques Audiovisuais i de l'Espectacle de Barcelona	7	Ajuntament de Barcelona Departament d'Educació	920.173	Curs 23-24	setembre 2023	Creatic+Mòduls Auditòri +Orfeoó Martinenc+TNC	En construcció	
CFA	Besós		Departament d'Educació	1.750.000	Curs 23-24	setembre 2025	Petició de Cessió	En redacció Projecte	
CFA	Can Batlló (Ubicació Provisional)		Diputació de Barcelona Conveni	2.398.778	Curs 86-87	<u>setembre 2024</u>	SÍ (Escola Industrial)	En redacció Projecte	
Institut Postobligatoris	Hospital de la Vall d'Hebron	2	Departament d'Educació	En valoració	Curs 24-25	<u>setembre 2024</u>	Sí (Ins Vall d'Hebron)	En Estudi	
Institut Postobligatoris	de Serveis a les Empreses de Barcelona		Departament d'Educació	En valoració	Curs 24-25	<u>setembre 2024</u>	Sí (actual Ins Joan Brossa)	En Estudi	
Institut Postobligatoris	de Disseny Gràfic de Barcelona		Departament d'Educació	En valoració	Curs 24-25	<u>setembre 2024</u>	Sí (actual CEE Pont del Dragó)	En Estudi	
Institut Postobligatoris	de Seguretat, Prevenció i Mobilitat de Barcelona		Departament d'Educació	En valoració	Curs 24-25	<u>setembre 2024</u>	Sí (actual Ins La Guineueta)	En Estudi	
<b>GRANS ACTUACIONS</b>									
Institut Postobligatoris	Ferran Tallada	9	Ajuntament de Barcelona	1.173.581	Curs 23-24	<u>setembre 2024</u>	Sí	En construcció	
React	Institut Postobligatoris	Vall d'Hebron	2	Departament d'Educació	4.856.660	Curs 22-23	desembre 2023	Sí	<b>FINALITZADA</b>
React	Institut Postobligatoris	Escola del Treball	6	Departament d'Educació	1.691.913	Curs 22-23	desembre 2023	Sí	<b>FINALITZADA</b>
React	Institut Postobligatoris	Mare de Déu de la Mercè	6	Departament d'Educació	3.004.771	Curs 22-23	desembre 2023	Sí	<b>FINALITZADA</b>
React	Institut Postobligatoris	Rambla Prim	6	Departament d'Educació	924.033	Curs 22-23	desembre 2023	Sí	<b>FINALITZADA</b>